

Endabnahme-/Inbetriebnahmeprotokoll

inVENTer PAX

Bauvorhaben:	_____	Adresse:	_____
Installateur:	_____		_____
Inbetriebnahme durch:	_____		_____
Anwesende:	_____		_____

Funktionsprüfung

Zuluftauslässe vollständig geöffnet	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein		
Revisionsöffnungen	<input type="checkbox"/> vorhanden	<input type="checkbox"/> nicht nötig		
Filter / Zugänglichkeit geprüft	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein		
Filterwechselintervall	___ Tage (Werkseinstellung: 180)			
Autokalibrierung durchgeführt	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein		
Betriebsart eingestellt	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Summer	<input type="checkbox"/> Eco	<input type="checkbox"/> Comfort
Leistungsstufe	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	
Feuchtesensor eingestellt	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein		
Fernbedienung geprüft und übergeben	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein		

Eingebaute Lüftungsgeräte

Typ: _____ Anzahl: _____

Seriennummern:

Übergebene Dokumente:

Datum: _____

Unterschrift: _____